

CONTRATO DE CONCESSÃO PATROCINADA SLT Nº 008/2014 - ITEM 25.1

APORTES DE RECURSOS DO PODER CONCEDENTE

EVENTO - ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)

DUPLICAÇÃO TRECHO SERRA DA RODOVIA DOS TAMOIOS

TAM 001/2017 (23/02/2017)

PAGAMENTOS OCORREM 60 DIAS APÓS A APRESENTAÇÃO DA FATURA DO EVENTO

CAIXA (NA DATA PAGTO)

R\$ 1000 - Base jul18

ANO	EVENTO	% Acumulado de Conclusão da Obra	Valor para Pagamento do Aporte	Status dos Eventos
2015	01 e 02	1,50%	R\$ 37.176,27	PAGO
2016	03, 04 e 05	9,28%	R\$ 198.000,00	PAGO
2017	06, 07, 08, 09 e 10	24,71%	R\$ 419.480,61	PAGO
2018	11	32,00%	R\$ 202.083,14	PAGO
	12	40,00%	R\$ 229.332,93	PAGO
	13	48,50%	R\$ 80.000,00	PAGO
2019	13		R\$ 163.666,24	PAGO
	14	57,00%	R\$ 243.666,24	30-mar
	15	66,00%	R\$ 257.999,55	30-jun
	16	74,00%	R\$ 229.332,93	30-set
	17	81,00%	R\$ 200.666,31	31-dez
2020	18, 19, 20 e 21	98,50%	R\$ 501.665,78	PREVISÃO
2021	22 e 23	100,00%	R\$ 42.999,92	PREVISÃO
TOTAL	01 a 10		R\$ 654.656,88	PAGO - 31/12/2017
	11, 12 e 13		R\$ 511.416,07	PAGO - 30/12/2018
	Evento 13		R\$ 163.666,24	PAGO - 31/01/2019
			R\$ 1.329.739,19	TTL PAGO ACUMULADO
	13 a 23		R\$ 1.476.330,73	PREVISÃO
		100,00%	R\$ 2.806.069,92	